

اسم مقول الباطن :- مؤسسة المعمارات المتكاملة

رقم المستخلص : (13)

التاريخ : 16 / 05 / 2020 م

شركة بناء الجزيرة للقاولات

المشروع : مجمع التريعه التعليمي للبات

الأعمال :- كسر الرخام

م	بيان الأعمال	الوحدة	اللقه	الكمية المنقذة			النسبة المئوية	القيمة الإجمالية	نسبة الحسم	الخصومات	المبلغ	ملاحظات
				السابقة	الحالية	الإجمالي						
1	كسر الرخام											
	مدرسة الابتدائي											
	الوجهات الخارجية	م	35	1461	0	1461	15.00%	51,135	15.00%	7670.25	43464.75	
	مدرسة التحفيظ											
	الوجهات الخارجية	م	35	1484	0	1484	15.00%	51,940	15.00%	7791	44149.00	
	مدرسة المتوسط											
	الوجهات الخارجية	م	35	1204	0	1204	15.00%	42,140	15.00%	6321	35819.00	
	مدرسة الثانوي											
	الوجهات الخارجية	م	35	1443	0	1443	15.00%	50,505	15.00%	7575.75	42929.25	
	الصلابة الرياضية											
	الوجهات الخارجية	م	35	0	433.72	433.72	15.00%	15,180	15.00%	2277.03	12903.17	
	الاسوار والملاحق											
	السور الجفري والاسوار الداخلية	م	35	1192	0	1192	15.00%	41,720	15.00%	6258	35462.00	
	السور الفاصل بين المتوسط والثانوي	م	35	0	127.84	127.84	15.00%	4,474	15.00%	671.16	3803.24	
	غرفة الكهرباء للمتوسط	م	35	0	36.84	36.84	15.00%	1,289	15.00%	193.41	1095.99	
	الإجمالي										219626.4	

يقعد مدير الشركة :-

م / صالح عبد العزيز الحنين

مدير الإدارة الفنية

م / سعيد عبد الحميد

مدير المشروع
م / صالح عبد العزيز الحنين
C.C.C

[illegible]